

FICHA DE SEGUIMIENTO A PROYECTO



Boletín Municipal

Boletín Municipal

1. CODIGO:		Fecha: 15 de septiembre de 2013	
DATOS IMPORTANTES			
2. ORGANISMO EJECUTOR (EPT U OBPP)	3. NOMBRE DEL PROYECTO	4. OBJETO DEL PROYECTO	5. META
Instituto de Protección Civil y Ambiente de Chacao	Reconstrucción de Canalización de quebradas	La reconstrucción de la canalización de la quebrada Chacao y Sabucán, el cual tiene por objeto evitar daños relativos a los riesgos asociados a inundaciones por las fuertes precipitaciones que en los últimos años han caído sobre el municipio y la ciudad de Caracas. Esto se constituye como una acción determinante para garantizar la protección de las personas y sus bienes, mejorar la gestión del riesgo, aumentar la calidad de vida y la formación de la conciencia ciudadana, el cual tendrá la participación directa a los vecinos del municipio y las autoridades gubernamentales.	Reconstrucción de la canalización de la quebrada Chacao, a través de un muro de concreto armado de 21 metros de largo por 3 metros de alto, igualmente la Remoción de escombros y estabilización de talud de tierra posterior a la quinta La Jaula de la Urbanización Los Palos Grandes, municipio Chacao
UBICACIÓN GEOGRAFICA			
6. ESTADO	7. MUNICIPIO	8. PARROQUIA	9. DIRECCIÓN
Miranda	Chacao	Chacao	Quebrada Chacao, tramo adyacente a la quinta Miana, final calle Moberdano, urbanización El Country Club, Quebrada Sabucán, tramo adyacente a la quinta La Jaula, final de la calle 8-A con 5ta avenida de la urbanización Los Palos Grandes, municipio Chacao.
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
10. FECHA DE INICIO SEGUN ACTA	11. FECHA DE CULMINACIÓN SEGUN CONTRATO	12. FECHA DE CULMINACIÓN SEGUN ACTA	13. FECHA DE ENTREGA O DE INAUGURACIÓN
12 de junio de 2013	12 de Agosto de 2013	12 de Agosto de 2013	14 de Agosto de 2013
AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA			
14. MONTO INICIAL	15. MONTO EJECUTADO (B+P)	16. MONTO POR EJECUTAR (B+P)	17. % EJECUCIÓN FINANCIERA
733.476,00	733.476,00	0,00	100,00%
18. AÑO DEL RECURSO	19. CRÉDITOS ADICIONALES	20. OTRAS FUENTES DE	21. OBSERVACIONES

2013	0	0	
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			
22. CANTIDAD EJECUTADA	23. TIEMPO DE EJECUCIÓN	24. AVANCE %	25. OBSERVACIONES
<p>Quebrada Chacaito: Excavación a Mano del terreno, Carga a Mano de material proveniente de la excavación, acondicionamiento a mano, S.T y C de Piedra picada y Avero de refuerzo, Parte del encofrado de madera, primer vaciado de concreto 250 Ags-cm2. Encofrado de madera, segundo y tercer vaciado de concreto 250 kgs/cm2.</p> <p>impermeabilización. Acarreo y Compactación.</p> <p>Quebrada Sebucán: 24m2 de repavimentado a mano de talud de la quinta La Jaula, 3,92 m3 de carga a mano de material proveniente de las demoliciones, 24,11 m2 de Acondicionamiento a mano de la superficie de apoyo, 16 m2 de remoción y colocación de malla ciclón existente (incluye reubicación de tubos de fijación), 60 kgf preparación y colocación de acero de refuerzo FY 4200, 20 unidades de anclajes para fijación de malla, 2 m3 de concreto mezclado, 26 m2 de suminatorio y colocación de malla ciclón para estabilizar talud y suministro, transporte y colocación de piedra bruta para estabilizar talud.</p>	52 días	100%	
IMPACTO SOCIAL			
EMPLEOS GENERADOS			
26. EMPLEOS DIRECTOS	27. EMPLEOS INDIRECTOS	28. POBLACIÓN BENEFICIADA (UNIDAD DE MEDIDA)	
15	9	<p>aproximadamente 150 familias ubicadas en las adyacencias del cauce de la quebrada Chacaito y Sebucán.</p> <p>Toda la comunidad de las urbanizaciones El Bosque, Sans Sausi, La Campaña del municipio Bolivariano Libertador, adyacentes a la quebrada Chacaito y Los Palos Grandes y Santa Eduvigis del municipio Sucre.</p>	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
30. MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
<p>CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FISCALCA C.A. RIF J-309380745</p>			
<p>EMPRESA DEL ESTADO: CONSTRUCTORA FISCALCA C.A. RIF J-309380745</p>			
<p>33. FUNCIONARIO DE LA EPS O MIEMBRO DE LA OBPP RESPONSABLE</p>			
<p>Maria Alejandra Hares</p>			
<p>34. TELEFONO DE CONTACTO</p>			
<p>36. TELEFONO ING. INSPECTOR DE LA OBRA</p>			
<p>Joel Carnasco</p>			
<p>4149000847</p>			