

FICHA DE SEGUIMIENTO A PROYECTO

1. CODIGO:			
DATOS IMPORTANTES			
2. ORGANISMO EJECUTOR (EPT U OBPP)	3. NOMBRE DEL PROYECTO Rehabilitación de triángulos San Juan Bosco	4. OBJETIVO DEL PROYECTO Realizar la Rehabilitación de Un Triangulo ubicados en la Avenida San Juan Bosco con Tercera Traversal, de la Urbanización Altamira	5. META: Rehabilitar uno de los Triángulos UBICADO EN LA Avenida San Juan Bosco
UBICACION GEOGRAFICA			
6. ESTADO: Miranda	7. MUNICIPIO: Chacao	8. PARROQUIA: Chacao	9. DIRECCIÓN: Avenida San Juan Bosco con Tercera Traversal, de la Urbanización Altamira
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
10. FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA: 26/12/2012	11. FECHA CULMINACIÓN S/CONTRATO: 25/06/2013	12. FECHA DE CULMINACIÓN SEGÚN ACTA: Concluido	13. FECHA DE ENTREGA O DE INAUGURACIÓN: Se encuentra en funcionamiento, formando parte de la rutina de los usuarios de estas áreas.
AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA			
14. MONTO INICIAL: 387.251,00	15. MONTO EJECUTADO (Bs.F): 387.251,00	16. MONTO POR EJECUTAR(Bs.F): 0,00	17. % EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%
18. AÑO DEL RECURSO: 2011	19. CRÉDITOS ADICIONALES: NO APLICA	20. OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) por un monto de Bs. 387.251,00	21. OBSERVACIONES: Concluido
AVANCE DE EJECUCION FISICA			
22. CANTIDAD EJECUTADA: 387.251,00	23. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 meses	24. AVANCE: 100 %	25. OBSERVACIONES: Concluido
IMPACTO SOCIAL			
EMPLEOS GENERADOS:		28. POBLACIÓN BENEFICIADA (UNIDAD DE MEDIDA): 78.937 ciudadanos , además de los transeúntes que circulan y trabajan en la zona	29. OBSERVACIONES :
26. EMPLEOS DIRECTOS: 7		27. EMPLEOS INDIRECTOS: 100	
MODALIDAD DE EJECUCION			
31. NOMBRE Y RIF DE LA EMPRESA CONTRATISTA/ COOPERATIVA Y/O CONSEJO COMUNAL: DANFER CONSTRUCCIONES, C.A J-31429726-0		32. N° DE REGISTRO DEL SNC Y/O SUNACOOOP---	30. MODALIDAD DE EJECUCIÓN-----
CONTRATISTA X		COOPERATIVA -----	
AUTO CONSTRUCCIÓN-----		CONSEJO COMUNAL -----	
EMPRESA DEL ESTADO-----		OTRA -----	
33. FUNCIONARIO DE LA EPT O MIEMBRO DE LA OBPP RESPONSABLE:	34. TELÉFONO DE CONTACTO:	35. ING. INSPECTOR DE LA OBRA: Ing. América Salazar Alvarez	36. TELÉFONO ING. INSPECTOR DE LA OBRA: 0414-177.21.68

CFG - FCI 1

JUNIO 2013