

FICHA DE SEGUIMIENTO A PROYECTO


**Gobierno Bolivariano de Venezuela**  
 Consejo Federal de Gobierno  
 Fondo de Cooperación Interterritorial



1. CODIGO:		Fecha: 14 de octubre de 2013	
<b>DATOS IMPORTANTES</b>			
2. ORGANISMO EJECUTOR (EPT U OBPP)	3. NOMBRE DEL PROYECTO	4. OBJETIVO DEL PROYECTO	5. META
Instituto de Protección Civil y Ambiente de Chacao	Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos, fase de monitoreo de quebradas.	Sustitución de algunos equipos de transmisión tales como ruidos y antenas para el mejoramiento o fortalecimiento del sistema Cámaras para el monitoreo de las condiciones físicas de las quebradas de Chacao. Además de el ajuste, configuración y mantenimiento del sistema para un buen desempeño de la herramienta.	El óptimo funcionamiento de las 08 cámaras de video instaladas en las quebradas del municipio. La visualización constante de las imágenes en la Sala Situacional del IPCA, así como
<b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA</b>			
6. ESTADO	7. MUNICIPIO	8. PARROQUIA	9. DIRECCIÓN
Miranda	Chacao	Chacao	Quebrada Chacaito, Seca, Pajaritos y Sebucán, toda la jurisdicción de Chacao, ya que estas quebradas atraviesan el municipio en toda su extensión
<b>TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>			
10. FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA	11. FECHA DE CULMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	12. FECHA DE CULMINACIÓN SEGÚN ACTA	13. FECHA DE ENTREGA O DE INAUGURACIÓN
07/10/2013	07/12/2013	07/12/2013	14/12/2013
<b>AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA</b>			
14. MONTO INICIAL	15. MONTO EJECUTADO (Bs.F)	16. MONTO POR EJECUTAR (Bs.F)	17. % EJECUCIÓN FINANCIERA
329.202,00	156.603,00	194.187,72	44,64%

18. AÑO DEL RECURSO 2012	19. CRÉDITOS ADICIONALES	20. OTRAS FUENTES DE	21. OBSERVACIONES
		21.588,72	
<b>AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA</b>			
22. CANTIDAD EJECUTADA	23. TIEMPO DE EJECUCIÓN	24. AVANCE %	25. OBSERVACIONES
Adquisición de equipos de transmisión inalámbrico con antenas pasivas y omnidireccionales. Fuentes de alimentación para cámaras existentes.	5 días	8%	
<b>IMPACTO SOCIAL</b>			
EMPLEOS GENERADOS		28. POBLACIÓN BENEFICIADA (UNIDAD DE MEDIDA)	
26. EMPLEOS DIRECTOS	27. EMPLEOS INDIRECTOS	29. OBSERVACIONES	
8	2	Este será un beneficio para todos los habitantes del municipio Chacao, porque con el óptimo funcionamiento del sistema, se puede indicar a la misma sobre una posible amenaza ante inundaciones.	
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</b>			
30. MODALIDAD DE EJECUCIÓN		31. NOMBRE Y RIF DE LA EMPRESA CONTRATISTA/ COOPERATIVA Y/O CONSEJO COMUNAL	
CONTRATISTA: X COOPERATIVA		DESARROLLOS TECNOLÓGICOS MARGARITA TECNOMAR C.A J-31309204-5	
AUTO CONSTRUCCIÓN		32. N° DE REGISTRO DEL SNC Y/O SUNACOOP	
EMPRESA DEL ESTADO		7700002313092040,00	
33. FUNCIONARIO DE LA EPT O MIEMBRO DEL MUNICIPIO CHACAO EDO. MIRANDA		36. TELÉFONO ING. INSPECTOR DE LA OBRA	
María Alejandra Hares ANEXAR MEMORIA FOTOGRÁFICA		36. ING. INSPECTOR DE LA OBRA 	