

FICHA DE SEGUIMIENTO A PROYECTO

1. CODIGO:			
DATOS IMPORTANTES			
2. ORGANISMO EJECUTOR (EPT U OBPP) Instituto Autónomo de Protección Civil y Ambiente (IPCA)	3. NOMBRE DEL PROYECTO Manejo Sostenible del Circuito Ecológico ubicado en la Cuenca Media de la Quebrada Chacaíto	4. OBJETIVO DEL PROYECTO Implantar el corredor ecológico y desarrollar el circuito educativo-recreativo en la zona norte de la cuenca media de la quebrada Chacaíto, con participación activa de las comunidades y su incorporación en el manejo sostenible de esa cuenca, a través de su reapropiación y la provisión de servicios para el área.	5. META: Manejo Sostenible del Circuito Ecológico ubicado en la Cuenca Media de la Quebrada Chacaíto
UBICACION GEOGRAFICA			
6. ESTADO: Miranda	7. MUNICIPIO: Chacao	8. PARROQUIA: Chacao	9. DIRECCION: Cuenca media de la quebrada Chacaíto, Norte del Municipio Chacao, comunidades del Pedregal y Barrio Nuevo.
TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO			
10. FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA	11. FECHA DE CULMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: Marzo 2013	12. FECHA DE CULMINACIÓN SEGÚN ACTA: Marzo 2013	13. FECHA DE ENTREGA O DE INAUGURACIÓN: -----
AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA			
14. MONTO INICIAL : 1.200.000,00	15. MONTO EJECUTADO (Bs.F): 1.200.000,00	16. MONTO POR EJECUTAR (Bs.F): 0,00	17. % EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%
18. AÑO DEL RECURSO: 2012	19. CRÉDITOS ADICIONALES: NO APLICA	20. OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: N/A	21. OBSERVACIONES:
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			
22. CANTIDAD EJECUTADA: (1) Primer y Segundo Informe del Contrato para asesoramiento arquitectónico y paisajístico para la implementación (1) Primer, Segundo y Tercer Informe del Contrato para establecimiento de alianzas comunitarias para la implantación del corredor (1) Primer y Segundo Informe del Contrato para coordinación logística y técnica para la implementación del proyecto (1) Primer y Segundo Informe del Contrato para la Coordinación de actividades relacionadas con el diseño y ejecución del Corredor Ecológico Quebrada Chacaíto (1) Transferencia de recursos para limpieza de Quebrada Transferencia de recursos para limpieza de Quebrada y actividades de educación ambiental	23. TIEMPO DE EJECUCIÓN: -----	24. AVANCE %: 100%	25. OBSERVACIONES : Durante el mes de Noviembre, se culminó con la realización de todos los pagos establecidos en Convenios y Contratos con quienes trabajaron en el acondicionamiento del Vivero ubicado en el Parque Humboldt, el cual va dirigido a buscar una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en el Municipio y a inaugurar el mes de Diciembre. Cerrando de esta manera el proyecto.

NOVIEMBRE 2013

IMPACTO SOCIAL			
EMPLEOS GENERADOS: Se están generando 95 empleos . De igual forma, este proyecto es de vital importancia y de relevancia estratégica, en la higiene urbana y la gestión de los residuos sólidos, haciendo foco en la calidad de vida, la sustentabilidad de los procesos formales de recolección, el procesamiento de los desechos y la formación de la conciencia ciudadana; orientándose en la optimización y el mejoramiento de la gestión de residuos que brinda el municipio, a través de la participación de los habitantes de los sectores populares en la manipulación y separación en origen de los residuos y desechos sólidos, específicamente plástico, aluminio, papel, cartón, cartoncillo y aceites vegetales, para disminuir el volumen generado y contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan en estos sectores.		28. POBLACIÓN BENEFICIADA (UNIDAD DE MEDIDA): El Municipio Chacao, según la proyección del INE, 2007, tiene una población de 71.325 habitantes, diseminados en 15 urbanizaciones, existiendo 10 sectores populares, cuyos residentes conforman entre el 8 al 10%, aproximadamente, de la población total del municipio. Se estima que la población beneficiada directamente sean 7.500 habitantes; y se pretende emplear 25 trabajadores directos y 70 trabajadores indirectos.	
		29. OBSERVACIONES : NO APLICA	
26. EMPLEOS DIRECTOS : 25		27. EMPLEOS INDIRECTOS : 70	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
31. NOMBRE Y RIF DE LA EMPRESA CONTRATISTA/ COOPERATIVA Y/O CONSEJO COMUNAL:-----		32. Nº DE REGISTRO DEL SNC Y/O SUNACOOP: -----	30. MODALIDAD DE EJECUCIÓN: -----
CONTRATISTA: -----		COOPERATIVA -----	
AUTO CONSTRUCCIÓN -----		CONSEJO COMUNAL -----	
EMPRESA DEL ESTADO -----		OTRA -----	
33. FUNCIONARIO DE LA EPT O MIEMBRO DE LA OBPP RESPONSABLE: Econ. María Alejandra Hares	34. TELÉFONO DE CONTACTO: 0212-267.9917 / 267.8979	35. ING. INSPECTOR DE LA OBRA: NO APLICA	36. TELÉFONO ING. INSPECTOR DE LA OBRA: - -----

CFG - FCI 1